



## POPIS STAVBY:

Na silnici II/216 bylo provedeno frézování krytu vozovky v hl. 100 a 40 mm. Po odfrézování byly strženy krajnice a prořezány keře na požadovaný průjezdný profil. Před pokládkou ložné vrstvy a obrusné vrstvy byl proveden spojovací postřik. Ložná vrstva byla zhotovena z ACL 16 + ( ABH I ) tl. 60 mm, obrusná vrstva z ACO 11 + ( ABS I ) tl. 40 mm. V místě, kde byla odfrézována pouze obrusná vrstva tl. 40 mm, byla provedena celoplošná sanace reflexních trhlin výztužnou textilií. Po pokládce obrusné vrstvy byly upraveny krajnice do požadovaného spádu. Celková plocha opravy 20 833 m<sup>2</sup>.



Investor	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha</b>
Kontaktní osoba investora	<b>Ladislav Veselý</b>
Telefonické spojení	<b>725 752 531</b>
Stavbyvedoucí	<b>Michal Uhlíř</b>
Místo plnění	<b>I/16 Podhořany - Úhy</b>
Doba plnění	<b>09/2013 – 10/2013</b>
Náklady na stavbu	<b>9 345 976 Kč</b>

<b>Subdodavatelé:</b>		<b>Objem prací</b>
<b>FREKO a.s.</b>	<b>frézování</b>	441 330 Kč
<b>JAZNAK auto s r.o.</b>	<b>krajnice, prořezání keřů</b>	150 670 Kč