



## POPIS STAVBY:

Lokalita U Studánky byla součástí schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastru Nebovidy jako protierozní opatření zamezující splavování ornice ze zemědělských pozemků při přívalových deštích. Akce byla hrazena z poskytnuté dotace „Program rozvoje venkova“.

Byly provedeny zemní práce v celkovém objemu 18 450 m<sup>3</sup>, těžba pod vodou 17 800 m<sup>3</sup>, ozelenění mokřinového lesa.

Byl založen trávník na ploše 2 400 m<sup>2</sup>, vysazeno 20 800 ks sazenic, 330 keřů a 32 odrostků. Součástí zakázky je i tříletá péče o osázené plochy: ozdravný řez větví odrostků, údržba kotvení, ochrana proti chorobám a škůdcům, sekání trávníků, vyžínání buřin, náhrada sazenic, dřevin uhynulých nebo spasených zvířít.



Investor	ČR Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Kladno
Projektant	Gepard, s.r.o.
Stavbyvedoucí	Ing. Mojmír Pavlík
Místo plnění	Nebovidy
Doba plnění	06/2014 – 01/2015
Náklady na stavbu	14,782 mil. Kč

Subdodavatelé:	Objem prací
Gardenline s.r.o. Litoměřice	1 578 tis.Kč